

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3875/TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA	
ĐẾN	Số: 5750
Chuyên:	Ngày: 26/6/19
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020);

Căn cứ Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 30/TTr-SYT ngày 04/01/2019 về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1128/SKHĐT-KGVX ngày 19/4/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với nội dung chính như sau:

“Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2017 thành năm 2016-2019”

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, TN&MT, YT;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TK, VC. 15



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đắc Tài

Số: NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim
và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện
cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 3875/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số/BC-HĐND ngày tháng năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến năm 2019.

Điều 2. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 không thay đổi.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày tháng 7 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1128 /SKHĐT-KGVX

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2019

V/v: điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:
xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức
sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi
sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐẾN Số: 5352
Ngày: 22/4/19

Chuyên: Kế hoạch và Đầu tư

Lưu hồ sơ số: 04/01/2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 30/TTr-SYT ngày của Sở Y tế về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét nội dung tờ trình và các tài liệu liên quan, Sở xin báo cáo như sau:

Dự án xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 với thời gian thực hiện dự án là từ năm 2016-2017.

Tuy nhiên, Sở Y tế đề nghị điều chỉnh lại thời gian thực hiện dự án đến năm 2019. Vì những nguyên nhân chính như sau:

1. Thực hiện Văn bản số 2148/UBND- XĐBB ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án chuyên tiếp và dự án mới khởi công mới năm 2017 theo quy định của Chính phủ, Sở Y tế điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do đó, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án.

2. Bệnh viện vừa thi công vừa hoạt động để đảm bảo ổn định công tác khám chữa bệnh, dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài.

Bởi vì, hạng mục Cải tạo 06 phòng mổ thành 10 phòng mổ đến nay chưa triển khai thi công. Các phòng mổ hiện nay và các phòng hồi sức (tầng 3 Khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ 3 tầng) bệnh viện vẫn đang hoạt động, sau khi hạng mục Xây mới 02 phòng mổ tim và phòng hồi sức sau mổ tim hoàn thành bàn giao cho bệnh viện sử dụng thì bệnh viện mới di dời và bàn giao mặt bằng để thi công.

3. Trong năm 2018 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai chương trình đối tác Thái Bình Dương (PP18), Bệnh viện tỉnh phối hợp với đối tác để khám chữa bệnh và mổ cho bệnh nhân, thời gian kéo dài khoảng 2 tháng.

4. Ngoài ra, căn cứ theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) thì dự án được bố trí nguồn vốn đến năm 2019 và theo Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thì dự án cũng được bố trí nguồn vốn là 6 tỷ đồng.

Do đó, việc chủ đầu tư xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 – 2019 là phù hợp.

Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian chủ trương đầu tư dự án nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y Tế;
- Lưu: VP; KGVX.

**K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Hà

Số: 30 /TT-SYT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Dự án: Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và
cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện
cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Quyết định 287/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định 3124/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và Cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định 3124/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim, và Cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 5138/SXD-KTCL ngày 26/12/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và Cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

Sở Y tế kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa được điều chỉnh từ năm 2016 đến năm 2018 tại Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh.

Sở Y tế kính đề nghị tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2019. Nguyên nhân điều chỉnh:

1. Điều chỉnh thời gian do điều chỉnh thiết kế hạng mục Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định Chính phủ.

Lý do: Thực hiện Văn bản số 2148/UBND-XDND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án chuyên tiếp và dự án khởi công mới năm 2017 theo quy định Chính phủ, Sở Y tế dự kiến cắt giảm một số chi phí trong hạng mục Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Việc cắt giảm chi phí này không làm ảnh hưởng đến công năng sử dụng và quá trình vận hành các trang thiết bị hiện tại của bệnh viện cũng như các hệ thống thiết bị của công trình sau khi dự án hoàn thành.

Vì vậy ngày 27/6/2018, Sở Y tế có Tờ trình số 1973/TTr-SYT về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trước mắt sẽ thiết kế thi công và lập dự toán Hệ thống cung cấp điện cho Xây mới 02 phòng mổ tim; Cải tạo 10 phòng mổ và Hồi sức sau mổ để có nguồn điện cung cấp cho các hạng mục này đưa vào sử dụng phục vụ bệnh nhân và đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 8245/UBND-XDND ngày 13/8/2018.

Hiện nay, Hệ thống cung cấp điện cho Xây mới 02 phòng mổ tim; Cải tạo 10 phòng mổ và Hồi sức sau mổ đang triển khai thi công.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư trang thiết bị như tủ mát, tủ ấm, đèn đọc phim, tủ dụng cụ... phục vụ trong phòng mổ. Sở Y tế đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng từ ngày 26/10/2018, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày (dự kiến đến ngày 26/01/2019 hoàn thành).

2. Điều chỉnh thời gian do Bệnh viện vừa thi công vừa hoạt động để đảm bảo ổn định công tác khám chữa bệnh.

Lý do: Hạng mục Cải tạo 06 phòng mổ thành 10 phòng mổ đến nay chưa triển khai thi công. Các phòng mổ hiện nay và các phòng hồi sức (tầng 3 Khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ 3 tầng) bệnh viện vẫn đang hoạt động, sau khi hạng mục Xây mới

02 phòng mổ tim và phòng hồi sức sau mổ tim hoàn thành bàn giao cho bệnh viện sử dụng thì bệnh viện mới di dời và bàn giao mặt bằng để thi công.

Theo thiết kế thi công được duyệt thì 06 phòng mổ hiện nay từ trục 12-24/A-F và các phòng hồi sức sau mổ từ trục 1-12/A-F. Do đặc thù công trình bệnh viện vừa hoạt động vừa thi công, các khối/phòng liên quan của bệnh viện thường xuyên hoạt động nên biện pháp thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu (*nhận mặt bằng hạng mục, thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và nhận mặt bằng hạng mục khác*) đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

Đợt 1: Bàn giao mặt bằng thi công trước các phòng hồi sức sau mổ (từ trục 1-12/A-F) và sau khi thi công xong sẽ nghiệm thu hoàn thành bàn giao cho bệnh viện đưa vào sử dụng. Thời gian dự kiến thi công 60 ngày.

Đợt 2: Tiếp tục bàn giao mặt bằng 06 phòng mổ hiện nay (từ trục 12-24/A-F) để thi công. Thời gian dự kiến thi công 60 ngày.

3. Trong năm 2018 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai chương trình đối tác Thái Bình Dương (PP18), Bệnh viện tỉnh phối hợp với đối tác để khám chữa bệnh và mổ cho bệnh nhân, thời gian kéo dài khoảng 2 tháng.

4. Kế hoạch vốn năm 2019.

Trong năm 2019, dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa được bố trí vốn 6 tỷ đồng tại Quyết định 3799/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Từ những nội dung trên, Sở Y tế kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa như sau:

Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2016 đến năm 2018.

Nay điều chỉnh thời gian thực hiện: từ năm 2016 đến năm 2019.

Sở Y tế đã trình Sở Xây dựng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, Sở Xây dựng có Công văn số 5138/SXD-KTCL ngày 20/12/2018 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sở Y tế kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết. / *KL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban QLDA Phát triển tỉnh;
- Lưu VT. KHTC. KV/5b.



GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Minh